

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 93/2024 VŠES

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

Městský úřad Čáslav

Doručeno: 02.09.2024 09:26:50

Č.j.: MěÚ/47828/2024/OMI

listy: 1 přílohy: 0



muc ov p 24 j 00 j 1 0

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Název: AVE Kolín, s.r.o.
Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 117551383/0300
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava chodníku ve Vodrantech“
ze dne 04.06.2024

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. 7 týdnů od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 05.09.2024.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. II.**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 21/392/2024 ze dne 21.08.2024.

V Čáslavi dne2024

V Kolíně dne 28. 8. 2024

**Ing. Jaromír
Strnad**

Digitálně podepsal Ing.
Jaromír Strnad
Datum: 2024.09.02
08:57:31 +02'00'

Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

**Mgr. Věra
Suchomelová**

Digitálně podepsal Mgr.
Věra Suchomelová
Datum: 2024.08.28
13:35:03 +02'00'

Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý
jednatelé společnosti
za zhotovitele

**Ing.
Martin
Tichý**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Tichý
Datum: 2024.08.29
09:57:53 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava chodníku ve Vodrantech

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Chodník

Popis změny:

1) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) Původní návrh opravy chodníku obsahoval požadavek na zachování stávajících betonových obrub ležatých podél oplocení atletického stadionu. Mezi těmito obrubami a tartanovým povrchem se nachází prostor, který byl historicky zasypán štěrkem pro účel drenáže a bezpečného odvedení dešťové vody. Při zemních pracích došlo k obnažení části této drenáže z důvodu rozsypaní stávajícího betonového obrubníku a došlo ke zjištění, že tyto stávající betonové obruby jsou již po době své životnosti a zároveň došlo ke zjištění, že právě prostor pro drenáž je po letech zanesena zeminou, která zabraňuje funkčnosti bezpečného odvedení dešťové vody. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že dojde k demontáži stávajících betonových obrub a budou nahrazeny novými obrubníky zahradními včetně doplnění štěrkové drenáže. Dále bude nutné z důvodu velkého spádu u hlásného domku osadit řadu betonových palisád (pro zajištění 2% spádu chodníku). Z tohoto důvodu byla dodavatelem předložena žádost o prodloužení termínu do 05.09.2024.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

bude

Do časového plánu stavby:

05.09.2024

Do ceny stavby:

vicepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

0,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad

Za zhotovitele AVE Kolín, s.r.o.: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý

Ing. Jaromír Strnad

Digitálně podepsal Ing. Jaromír Strnad
Datum: 2024.09.02 09:01:20 +02'00'

**Mgr. Věra
Suchomelová**

Digitálně podepsal Mgr. Věra
Suchomelová
Datum: 2024.09.02 13:35:14
+02'00'

**Ing. Martin
Tichý**

Digitálně podepsal Ing.
Martin Tichý
Datum: 2024.09.29
09:58:13 +02'00'